



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)

Il Sindaco

Prot. Gen. n. 17196 del 29-10-2018

Trasmissione a mezzo e-mail

OGGETTO: Interrogazione sullo stato dei lavori e sulla consegna dell'ultimo piano pertinente al plesso scolastico Giuseppe Mazzini di Canicattini Bagni – Risposta.

ALLA SIG.RA LUISA CHIARANDA
Consigliere Comunale

E p.c. AL SIG. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

S E D E

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta presentata a firma della S.V. in data 19/09/2018, prot. gen. n.14974, relativa all'oggetto, si forniscono le informazioni come di seguito riportate.

- Cosa impedisce, ad oggi, l'apertura del piano oggetto di suddetto adeguamento strutturale e ristrutturazione impianti del plesso Giuseppe Mazzini, che renderebbe più agevole il ricollocamento delle classi con meno disagi per gli studenti e l'intero personale scolastico.

I lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione impianti del plesso G. Mazzini (finanziati con il Decreto del fare) sono stati ultimati e approvata la regolare certificazione di regolare esecuzione con Determinazione Dirigenziale n.214 del 10/09/2018, già trasmessa al MIUR per l'erogazione definitiva del finanziamento. I lavori realizzati comprendono il rifacimento del piano di copertura (con precedenti infiltrazioni d'acqua), la realizzazione delle vasche antincendio, della scala d'emergenza e dell'ascensore nel cortile esterno, oltre che la costruzione di un nuovo locale tecnico e caldaia alimentata a metano. Alla S.V., non sarà sfuggito, che in data 25/07/2018, atto deliberativo n.71, è stata approvata una perizia dell'U.T.C., con richiesta di finanziamento alla Regione Siciliana, per l'importo di € 50.000,00, dei lavori urgenti necessari al trasferimento della scuola media plesso G. Verga". I lavori in perizia, già finanziati, con riduzione del 20% per tutti gli enti, comprendono la manutenzione dei servizi igienici all'ultimo piano, la fornitura di due porte taglia fuoco in corrispondenza delle scale, lavori di pittura delle classi al piano terzo e sistemazione delle porte di legno con verniciatura e collocazione di maniglioni antipánico, oltre ad altri piccoli interventi di manutenzione. Si specifica che i lavori di pittura e tinteggiatura non erano stati compresi nei lavori finanziati con il Decreto del fare.

- Quali tempi sono previsti per l'effettiva apertura del suddetto piano.

Con lettera prot. n. 16519 del 17/10/2018, è stata indetta la gara con procedura negoziata tra ditte locali per l'affidamento dei lavori urgenti di manutenzione del plesso G. Mazzini". La gara è

prevista per il 6 novembre 2018. Come riportato nel decreto di finanziamento, i lavori dovranno essere realizzati entro 20 giorni dalla consegna pertanto l'apertura del suddetto piano potrà avvenire dopo le festività natalizie.


➤ Quali tempi sono eventualmente previsti per la ristrutturazione e la consegna dei lavori del plesso Verga.

• Il progetto esecutivo di adeguamento strutturale e ristrutturazione della scuola plesso G. Verga, redatto dall'Arch. Virzi e dall'Ing. Florida, in collaborazione dell'U.T.C., trova priorità regionale come da D.D. G. n.5545 del 23/10/2018, posto 67, in corso di pubblicazione. Il finanziamento di €3.200.000,00, dovrà essere ufficializzato dalla Regione Siciliana oltre che essere oggetto di rielaborazione per comprendere le varie indagini diagnostiche, verifiche e accertamenti sulla vulnerabilità sismica che sono ulteriormente finanziati dal MIUR e dalla Regione Siciliana. Per rispondere alla sua domanda sui tempi di consegna, appare opportuno stimare circa anni tre che comprendono la rielaborazione, la gara, la consegna dei lavori all'impresa, l'esecuzione, il collaudo e la fare il rendiconto.

Distinti saluti

Dalla Residenza Municipale addì 29/10/2018

Predisposta dal:
RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)



IL SINDACO
(Dott.ssa Mariëna Mideli)

